



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

□ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr 08K 2913 Ref. verslag RAP 28 1 80080613 - 2I

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

- Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding)(AREI art. 270)
- Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallaties bij overdracht van eigendom (AREI art. 276)

Eigenaar/beheerder/uitbater - Naam	Res De Warande		Voornaam		Postnr	
Adres			Gemeente			
Installateur	Verstuyft - Lantiers / Lubbecker 11		Gemeente		Aalter	
BTW-nummer	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □					
of identiteitskaartnr.		Uitreikingsdatum	___ / ___ / ___	Gemeente		
Plaats van onderzoek	Res. De Warande		Postnr.		9880	
Adres	Mergelput n App. 2.5		Gemeente		Aalter	
EAN-code	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		Elektriciteitsverdelers		Net management	
Type installatie	<input type="checkbox"/> tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten		<input checked="" type="checkbox"/> wooneenheid (huis, appartement, andere)		<input type="checkbox"/> huishoudelijke werkeenheden <input type="checkbox"/> gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid	

Algemene beschrijving van de aansluiting		Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen	
U _{nom} (V ac/dc)	2x230V	40A/10,3A Δ	
Ø voedingskabel (mm²)	4x10φ	1,2	16 Aank
I _{nom} aansluiting (A)	max 40A	3, 4, 5, 7, 8	20 Aank
Type alg. schakelaar	aank	9	32 Aank
Aantal borden	1		
Aantal eindstroombanen	12	40A/10,3A Δ	
Type aardelektrode	luis	10, 17, 22	20 Aank
Algemene diff.stroom.inr.	40A/10,3A	23	16 Aank
Bijkomende diff.stroom.inr.	40A/10,3A		

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW):

Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is	Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01
Aardspreidingsweerstand :	0,6 Ω Isolatiweerstand (250/500/1000V) : 2 MΩ	Werking differentieelstroominrichting : OK / NOK Continuïteit PE-geleiders & equipot.: OK / NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

Geen

Serien 4/7/18
Eandis

Opn. toestellen niet geplaatst

Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP 1

Besluit

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïsoleerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.
Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór : ___ / ___ / ___

Volgend controlebezoek uiterlijk op :	13/01/33	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)	<i>[Handtekening]</i>	Datum onderzoek:	13/01/08
--	----------	---	-----------------------	-------------------------	----------

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

01882 RAP-E-901 (01-2007)